



รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม...อำเภอ...บ้านลาด...จังหวัด เพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ...อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ประแหน (ถนนคอนกรีตเดิมเชื่อมคลอง D๑๘)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๗ บ้านศาลเจ้าจ้าว (จากบ้านนายจำลองพรายบัว ถึง บ้านหมวดโกศล อาจแสน)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๗๖๒,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทับ ถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านไร่ภูมิ (จากศาลาหมู่ที่ ๙ ถึง สามแยก)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๖๐,๐๐๐	๔๑๑,๘๕๕	๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน .อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๓.๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๓.๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๐๒,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านศาลเจ้าจิว (จากบ้านนายจำลอง พรายบัว ถึงบ้านหมวดโกศล อาจแสน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำลาด (ถนนคสล.บริเวณหน้าบ้านนายชัยมงคล นพยอด)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.	๓๑๖,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	/				ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปลาไหล (จากบ้านนายทัน ศรีสว่าง ถึง คลอง D๑๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินลูกรังหินผุ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน .อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้ำต้ว	อุดหนุนค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้ำต้ว	๑๕,๑๕๐.๕๓	๑๕,๑๕๐.๕๓	๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน .เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	ค่าใช้จ่ายในการตั้งขยะ	เพื่อนำขยะไปทิ้งยังสถานที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม	๑๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐)	๒๐๒,๑๘๙.๗๙	๑๗,๘๑๐.๒๑	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

แผนงาน ..การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดอบรมปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง	๔,๐๐๐	๑,๓๑๕	๒,๖๘๕	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๔	โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดอบรมเด็กนักเรียนพร้อม	๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๘,๓๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

แผนงาน ..สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในตำบลไร่มะขาม	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	จัดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง โดยรับบริจาคขยะรีไซเคิล ในตำบลไร่มะขาม ทั้ง ๔ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๓,๗๐๐	๑,๓๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

แผนงาน ..สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยฝึกการคัดแยกขยะเปียกและอบรมวิธีการจัดทำถังขยะเปียก	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐)	๓๖,๔๗๕	๓,๕๒๕	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

แผนงาน ..สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ	จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	๑๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

แผนงาน .งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๒๒๘๔	๗,๑๗๖	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในตำบลไร่มะขาม	๕,๕๑๖,๐๐๐	๕,๒๖๑,๔๐๐	๒๕๔,๖๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๑๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการที่ขึ้นทะเบียนในตำบลไร่มะขาม	๗๔๐,๐๐๐	๖๙๐,๔๐๐	๔๙,๖๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนในตำบลไร่มะขาม	๗๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๑๕	สมทบกองทุนเงินทดแทน	จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน	๙,๐๐๐	๖,๘๔๙	๒,๑๕๑	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน ...รักษาความปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๖	ค่าใช้จ่ายการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ในตำบลโรมะขาม	๕,๐๐๐	๓,๒๐๐	๑,๘๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ...ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๑,๐๐๐	๖๐๐	๔๐๐	/			๑๑ ม.ค. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ...ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อเสนอนแนะ	ปัญหาและอุปสรรค
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ ม.ค. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอนแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๑๙	โครงการสืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดโครงการสืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	/			๑๕ พ.ย. ๖๗	ไม่มีข้อเสนอนแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒๐	โครงการสืบสานการอนุรักษ์วัวเทียมเกวียน - เทียมไถ	จัดโครงการสืบสานการอนุรักษ์วัวเทียมเกวียน - เทียมไถ	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๔๕๐	๒๕,๕๕๐	/			๒๘ ก.พ. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอนแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒๑	โครงการแห่เทียนพรรษา	จัดโครงการแห่เทียนพรรษา	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑-๓๑ ก.ค. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอนแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒๒	โครงการอุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร	จัดโครงการอุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๒๑ ก.พ. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอนแนะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน...บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อเสนอ แนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการประชาม หมู่บ้านหรือตำบล	จัดโครงการประชามหมู่บ้าน หรือตำบล	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	/			๑-๓๐ เม.ย. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอ แนะ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค
๒๔	โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.ไร่ มะขาม	จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ไร่ มะขาม	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๗๐๐	/			๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอ แนะ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค
๒๕	โครงการอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนา บุคลากรของ อบต.ไร่ มะขาม	จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ พัฒนาบุคลากรของ อบต.ไร่ มะขาม	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๗๐๐	/			๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มีข้อเสนอ แนะ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค
๒๖	โครงการปรับปรุง เว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลไร่ มะขาม	ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลไร่มะขาม	๑๐,๐๐๐	๖,๔๒๐	๓,๕๘๐	/			๑๒ ธ.ค. ๖๗	ไม่มีข้อเสนอ แนะ	ไม่มีปัญหา และ อุปสรรค

